

議案第22号

(仮称)一の橋公園自転車駐車場整備工事請負契約の変更について

- 1 件 名 (仮称)一の橋公園自転車駐車場整備工事
- 2 契約の相手方 徳倉建設株式会社東京支店
- 3 工事場所 東京都港区東麻布三丁目9番1号
- 4 変更内容
 - (1) 契約金額 (税込み)

変更前	554,620,000円
変更後	607,720,792円
増額	53,100,792円
 - (2) 工期

変更前	令和4年6月18日から令和5年3月24日まで
変更後	令和4年6月18日から令和5年6月30日まで
- 5 変更理由
地中障害物の撤去等に係る工事の追加、残土処分先の変更等による変更
- 6 増額金額等 別紙1のとおり
- 7 変更工事概要等 別紙2のとおり

増額金額等

1 増額金額内訳

項目	金額 (円)
残土運搬・処分費	36,011,000
地中埋設物の撤去・処分費	220,000
土壌調査等	3,618,000
共通費	8,424,447
小計	48,273,447
消費税額	4,827,345
合計	53,100,792

※共通費 現場管理費、一般管理費、共通仮設費等

2 残土の種類及び数量

種類	数量
がれき混じり土砂	399 m ³
土砂	210 m ³
汚泥	713 m ³
汚染土	494 m ³

3 地中障害物の種類及び数量

種類	数量
コンクリートガラ	7 m ³
レンガ	1 m ³

変更工事概要等

1 地中障害物の撤去・処分

コンクリートガラ及びレンガが発現したため、処分します。



コンクリートガラ



レンガ

2 残土処分の変更

がれき混じり土砂、汚泥及び汚染土が発現し、当初予定していた処分場に搬入できないため、処分場を変更し、処分します。



がれき混じり土砂



汚泥