

工事請負契約の変更について（東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事）

本案は、東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事について、契約金額を変更するものです。

【変更内容】

- 契約金額 5億1,073万4,059円  
→ 4億4,950万4,814円  
(6,122万9,245円減額します。)

【変更理由】

①契約金額の増額

- ・地中に用途不明の管路等が確認されたことから、調査及び撤去工事を追加するため

②契約金額の減額

- ・周辺住民等との工事日程等の調整が円滑に進んだことで工事の進捗が早まったことから、交通誘導員の配置期間を短縮するため
- ・工事場所から搬出する発生土が再利用可能な土質であったことから、発生土の運搬方法及び処理方法を変更するため

【契約の相手方】

港区白金台五丁目22番12号  
前田道路株式会社東京支店

- 当初契約を議決した議会  
令和6年第3回定例会
- 契約変更を報告した議会  
令和7年第4回定例会

【工事場所】

