

麻布地区総合支所まちづくり課

東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事の工事請負契約の変更について

東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事は、令和7年2月から現場着手しましたが、工事を進める中で、地中に用途不明の管路等が確認されたことや、交通誘導員の配置期間の短縮等により実績数量に変更が生じたため、請負契約を変更します。

1 整備概要

- (1) 工事件名 東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事
- (2) 工事場所 港区東麻布一丁目7番先から東麻布二丁目29番先まで
- (3) 路線名等 特別区道第942号線及び第956号線  
港区立東麻布保育園敷地内
- (4) 工期 令和6年10月11日から令和9年3月5日まで
- (5) 工事内容 工事区間延長 376.5m  
管路部設置工 6,704.0m  
特殊部設置工 16か所  
柱状型機器用支持柱設置工 10本

2 変更内容及び理由

- (1) 契約金額の増額
  - ・地中に用途不明の管路等が確認されたことから、調査及び撤去工事を追加します。
- (2) 契約金額の減額
  - ・工事場所から搬出する発生土が再利用可能な土質であったことから、発生土の運搬方法をコンテナ車からトラックに変更するとともに、処理のための施設を産業廃棄物処理施設から再利用施設に変更します。
  - ・周辺住民等との工事日程調整が円滑に進み工事の進捗が前倒しとなったことから、交通誘導員の配置期間を短縮し、配置人数を減らします。

3 今後のスケジュール（予定）

令和8年6月	第2回港区議会定例会（議案の上程）
令和8年6月	東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事請負契約の変更
令和9年3月	電線共同溝整備工事しゅん工（※本件工事）
令和9年度～令和11年度	引込・連系管工事等委託（東京電力・NTT東日本）
令和12年度・令和13年度	道路整備工事

# 案内図

