

麻布地区総合支所まちづくり課

港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事の工事請負契約の変更について

港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事は、令和7年5月から現場着手しましたが、工事を進める中で、材料の供給不足による工期の延長の必要性が生じました。また、交通誘導員の減員等により実績数量に変更が生じたため、請負契約を変更しました。

1 工事請負契約の概要

- (1) 工事件名 港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事
- (2) 工事場所 港区西麻布二丁目18番9号（西麻布二丁目児童遊園）
- (3) 面積 914.61㎡
- (4) 工期 令和7年3月22日から令和8年7月31日まで
- (5) 工事内容 園路広場舗装、植栽、遊戯施設、トイレ、マンホールトイレ
照明灯、ベンチ、水飲み

2 工期

変更前 令和7年3月22日から令和8年7月31日まで

変更後 令和7年3月22日から令和8年12月28日まで

3 変更内容及び理由

- (1) 工期の延長
 - ・石油由来の塗料、接着剤等について予定どおり調達することが困難となり、調達に必要な期間を確保するために工期を延長しました。
- (2) 契約金額の減額
 - ・地元要望に応じ騒音等の軽減を図るため、工事車両を大型車両から小型車両に変更したことに伴い、大型車両誘導のために配置を予定していた交通誘導が不要となったため、交通誘導員の配置人数を減らしました。
- (3) 契約金額の増額
 - ・地中に不明埋設物が確認されたことから、撤去工事を追加しました。
 - ・工事車両を小型車両に変更したことに伴い、資材運搬においてメーカー所有の大型車両から現場搬入用小型車両への積替え場所が必要となったため、資材等仮置き場を賃借しました。

4 今後のスケジュール（予定）

令和8年12月 工事しゅん工

令和9年 1月 全面供用再開

