

議案第54号

東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事請負契約の変更について

- 1 契 約 件 名 東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事
- 2 契約の相手方 前田道路株式会社東京支店
- 3 工 事 場 所 東京都東麻布一丁目7番先から東麻布二丁目29番先
まで
- 4 工 期 令和6年10月11日から令和9年3月5日まで

5 変 更 内 容

契約金額（税込み）

変更前	510,734,059円
変更後	449,504,814円
減 額	61,229,245円

6 変 更 理 由

（1）契約金額の増額

地中に使途不明の管路等が確認されたことから、調査及び撤去工事を追加するため

（2）契約金額の減額

ア 周辺住民等との工事日程等の調整が円滑に進んだことで工事の進捗が早まったことから交通誘導員の配置期間を短縮するため

イ 工事場所から搬出する発生土が再利用可能な土質であったことから、発生土の運搬方法及び処理方法を変更するため

7 変更金額内訳等 別紙1のとおり

8 変更工事概要等 別紙2のとおり

変更金額内訳等

1 変更金額内訳

項 目	金額（円）
直接工事費	△58,360,102
共通費	2,697,152
小 計	△55,662,950
消 費 税 額	△5,566,295
合 計	△61,229,245

※共通費 現場管理費、一般管理費、共通仮設費等


2 交通誘導員の配置人数の変更

種 類	変更前	変更後
交通誘導員A（昼間）	14 人	182 人
交通誘導員B（昼間）	3,832 人	1,050 人
交通誘導員B（夜間）	700 人	0 人

3 発生土の運搬・処理の変更

種 類	変更前	変更後
運搬	コンテナ車	ダンプトラック
処理	泥土	土砂

1 案内図



2 整備後イメージ



【整備前】



【整備後イメージ図】


3 変更工事概要

不明埋設物



1日の作業時間の増加に伴う交通誘導員の削減

1日作業時間 2～3時間



1日作業時間 6～7時間



関係機関・近接工事・地元との調整が円滑に進んだことから、1日の作業時間の拡大及び作業員の増員により施工効率を向上させ、工事日数を短縮した結果、交通誘導員を削減します。

※ 交通誘導員の1日の配置数は変更していません。

発生土の土質の変更

設計：泥土



運搬：コンテナ車（密封タンク搭載）



処理：産業廃棄物処理施設

実績：土砂



運搬：ダンプトラック



処理：再利用施設